

REGIÃO **4**

# PROJETOS PARA A BACIA DO PARAOPEBA

ANEXO  
1.3



O **Anexo 1.3** é voltado para os projetos de fortalecimento dos serviços públicos. Também chamado de Projetos para a Bacia do Paraopeba, ele faz parte do Acordo Judicial, se ocupando dos danos coletivos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Para o Anexo 1.3 foram destinados R\$ 2,5 bilhões.

Instituto  
**GUAICUY**

# Sumário

## **Curvelo**

Projetos em execução .....	1
Projetos concluídos .....	4

## **Pompéu**

Projetos em execução .....	7
Projetos concluídos .....	11
Projetos Regionais - Rodovias Estaduais .....	12


## Curvelo - Projetos em execução

### MELHORIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

O objetivo do projeto é realizar a reforma e ampliação da UPA Municipal Dr. Márcio Carvalho Lopes, no bairro Tibira, no município de Curvelo (MG). Cerca de 40 mil pacientes são atendidos por ano no local. A UPA será entregue mobiliada e equipada. A UPA será ampliada de 1.800m<sup>2</sup> para cerca de 2.580m<sup>2</sup>, com foco em ampliação de salas assistenciais, áreas de apoio e infraestrutura para melhor funcionamento da unidade.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 44,47% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Novembro/2026

**Avanço financeiro:** 15,84%

**Valor corrigido:** R\$16.015.874, 76

### NÚCLEO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - COMPRA DE MAQUINÁRIO PARA OBRA

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para melhorias das atividades no apoio à manutenção de estradas rurais. De 27 equipamentos previstos, 25 foram entregues. O projeto está na fase de Emplacamento e transferência de documentação dos veículos e novos equipamentos aprovados. A gestão do uso dos equipamentos será realizada pela prefeitura.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 90,43% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:** 84,73%


**Valor:** R\$17.096.450,00

### GARANTIA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA BACIA DO PARAPEBA

Instalação de usinas de microgeração distribuídas em escolas públicas, com potência de 75 kW cada uma, totalizando 300 kW. Os prédios que podem ser contemplados são da Escola Maria Amália, da Escola Municipal Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga, da Escola Padre Celso e da Escola Boaventura Pereira Leite. Também será adquirida uma usina fotovoltaica de minigeração distribuída para ser utilizada na iluminação pública, com capacidade para 2,4 MW.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 99,89% (com atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:** 88,19%

**Valor:** R\$16.557.701,00


**Valor corrigido:** R\$18.866.937,21

## CONSTRUÇÃO DE 4 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

**Tipo de obrigação:** Obrigação de pagar da Vale e Prefeituras Executar

Construção de 04 UBS (Unidade Básica de Saúde) no município de Curvelo, que seguirão o padrão do projeto arquitetônico executado pelo Governo Federal e estarão nos bairros Angueretá II, Jardim América, Bela Vista e Guimarães Rosa. Iniciativa convertida em obrigação de pagar da Vale, executada pela Prefeitura. O projeto teve ordem de início emitida em 15/09/2023, com entregas previstas para janeiro de 2026. Em 12 de janeiro de 2026, segundo site da prefeitura, foi inaugurada a UBS Edson Paulo de Souza, que atenderá cerca de 8 mil moradores dos bairros Bandeirantes I e II, Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso e São Geraldo. A UBS Jardim América está com a obra em andamento e as UBS Angueretá e Boa Vista estão com ordens de serviço emitidas para iniciar as obras.

 **Avanço físico:** 86% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2026

**Avanço financeiro:** 19,64%

**Valor:** R\$23.893.812,98

## FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O objetivo deste projeto é custear ações para que os municípios que contam com Unidade de Atenção Psicossocial possam atender a população. As ações incluem ampliação de equipes de saúde mental, fortalecimento da atenção primária, adequação das Unidades de Atenção Psicossocial, capacitações para acolhimento à crise e estruturação de fluxos assistenciais. Ações já realizadas: a) Elaboração e aprovação do plano de trabalho; b) Contratação de Profissionais para complementar a equipe do CAPS; c) Atendimento diário à população; d) Pagamento de profissionais. Próximos passos planejados: a) Manter atendimento diário à população; b) Pagamento de profissionais. Essas ações serão desenvolvidas até a conclusão do projeto.

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$836.442,00  
**Executado:** R\$513.861,16  
**Executada do repasse:** 61,43%

**Valor toda bacia:** R\$19.715.562,00  
**Valor Curvelo:** R\$1.394.070,00

**FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 364 matrículas realizadas para os profissionais da área, em Curvelo. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$423.045,10  
**Executado:** R\$301.498,79  
**Executada do repasse:** 71,27%

**Valor corrigido bacía:** R\$ 47.189.824,34  
**Valor Curvelo:** R\$1.269.135,30

**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município, ofertando cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de \$300 reais para cursos presenciais e \$150 para cursos à distância. Em Curvelo, a iniciativa está em fase final e, como exemplo, alguns cursos finalizados no município foram Assistente de Contabilidade, Auxiliar de Cozinha, Eletricista Industrial, entre outros.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

**Avanço financeiro:**  
84,88% (executado do repasse pelo município)


**Valor corrigido bacía:** R\$16.085.049,61  
**Valor Curvelo:** R\$580.185,51

**PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/5 - R\$480.000,00  
**Executado:** R\$171.388,61  
**Executada do repasse:** 35,71%

**Valor toda bacía:** R\$37.680.000,00  
**Valor Curvelo:** R\$2.400.000,00

## FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O projeto foca na qualificação da porta de entrada do SUS, incluindo melhorias na infraestrutura, compra de equipamentos (foram comprados e entregues 13 equipamentos) e contratação de equipes multidisciplinares (o Plano de Trabalho prevê a contratação para a ESF Angueretá: 7 agentes comunitários de saúde; 1 enfermeiro; 1 auxiliar de saúde bucal; 1 cirurgião dentista e 1 técnico em enfermagem). Funciona em formato híbrido, com custeio e contratação de pessoal pelas prefeituras e aquisição de equipamentos e melhorias estruturais pela Vale. As ações planejadas visam garantir à população o acesso a uma atenção à saúde de qualidade, com recursos físicos, humanos, financeiros e com infraestrutura necessária ao atendimento adequado às demandas locais.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$733.399,80  
**Executado:** R\$832.078,14  
**Executada do repasse:** 113,45%

**Valor corrigido bacía:** R\$61.430.530,58  
**Valor Curvelo:** R\$2.200.199,40

## REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem como objetivo apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios da bacía do Paraopeba. Ele contou com a colaboração da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) e da SEAPA (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e resultou na regularização fundiária de propriedades que aderiram ao projeto. As audiências públicas referentes ao projeto, em Curvelo, ocorreram nos dias 26 e 27 de março de 2024 e contaram com a presença de 146 pessoas no total. No dia 28/11/2025 a Vale comunicou os Compromitentes sobre o encerramento da execução do projeto, a auditoria realizou a solicitação de documentação mínima e aguarda o retorno da Vale para iniciar a avaliação. Ainda não há finalização oficial pela FGV.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Setembro/2025

**Avanço financeiro:** 87,30%

**Valor Corrigido bacía:** R\$7.591.708,51  
**Valor Curvelo:** R\$702.156,82

## Curvelo - Projetos concluídos

### COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS

O objetivo do projeto é renovar os equipamentos tecnológicos, material de consumo e veículos das unidades de saúde de Curvelo. Foi concluído em fevereiro de 2025, com 73 equipamentos entregues como veículos, ambulância, entre outros.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Fevereiro/2025

**Avanço financeiro:** 87,86%

**Valor corrigido:** R\$4.977.679,91

**Valor executado:** R\$4.064.021,35

### MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA PREFEITURA - COMPRA DE COMPUTADORES E SERVIDORES

O objetivo do projeto é a modernização da administração municipal através da compra e entrega de equipamentos tecnológicos para a prefeitura, como computadores, teclados, impressoras, entre outros. Foram entregues: memória kingston, 16gb - 6; impressora de etiquetas - 5; impressora de recibos - 4; mouse óptico dell ms116 preto, com fio - 143; monitor dell - 143; monitor de vídeo 22 - 32; nobreak - 41; roteador wifi gigabit - 7; rotulador brother pte-500vp - 1; ssd kingston - 480gb - 13; ssd kingston nv2 500 gb - 44; switch 10/100/1000 mbps - 11; impressora de pulseira - 2; microcomputador - dell optiplex sff 7010 - 131; microcomputador com wifi - dell optiplex sff 7010 - 12; roteador wireless - 3; tablet wifi - 28; teclado dell kb 216 - 143; notebook tela de 15.6" - 30; scanner de mesa - 22; sophos apx 120 access point - 12; hd externo portátil - 10; leitor código de barras bematech br-520 - 46; monitor 29 - 26; switch 16 portas 10/100/1000 gigabit - 41.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2025

**Avanço financeiro:** 59,04%

**Valor corrigido:** R\$1.928.660,64

### DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Curvelo foram 4. Além disso, 34 agricultores de Curvelo participaram das ações de capacitação promovidas pelo projeto.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

**Avanço financeiro:** 67,85%

**Valor corrigido bacia:** R\$4.184.711,80

**Valor executado bacia:** R\$2.667.637,07

**Valor Curvelo:** R\$188.335,49

<b>ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA</b>	<b>Tipo de projeto:</b> Pacote de Resposta Rápida - PRR
	<b>Tipo de obrigação:</b> Obrigação de fazer - Execução Vale
<p>O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Em Curvelo, foram entregues 37 equipamentos no Pronto Atendimento Municipal Dr. Márcio Carvalho Lopes.</p>	 <b>Avanço físico:</b> 95%
	 <b>Concluído:</b> Dezembro/2023
	<b>Avanço financeiro:</b> 84,82%
	<b>Valor corrigido bacía:</b> R\$15.884.081,63 <b>Valor executado bacía:</b> R\$12.501.613,26 <b>Valor Curvelo:</b> R\$934.357,74
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAOPEBA</b>	<b>Tipo de projeto:</b> Pacote de Resposta Rápida - PRR
	<b>Tipo de obrigação:</b> Obrigação de fazer - Execução Vale
<p>O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Curvelo.</p>	 <b>Avanço físico:</b> 95%
	 <b>Concluído:</b> Setembro/2023
	<b>Avanço financeiro:</b> 95,26%
	<b>Valor corrigido bacía:</b> R\$55.108.826,85 <b>Valor Executado bacía:</b> R\$49.061.629,16 <b>Valor Curvelo:</b> R\$2.220.831,23
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAOPEBA</b>	<b>Tipo de projeto:</b> Pacote de Resposta Rápida - PRR
	<b>Tipo de obrigação:</b> Obrigação de fazer - Execução Vale
<p>O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.</p>	 <b>Avanço físico:</b> 95,5%
	 <b>Concluído:</b> Outubro/2023
	<b>Avanço financeiro:</b> 90,43%
	<b>Valor corrigido bacía:</b> R\$3.058.891,50 <b>Valor executado bacía:</b> R\$2.705.319,94 <b>Valor Curvelo:</b> R\$113.448,69


## Pompéu - Projetos em execução

### CRIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO - POVO INDÍGENA KAXIXÓ

O projeto tem objetivo de promover melhorias nas condições de acesso à água potável nas localidades de Fundinho e Pindaíba, ambas na Aldeia Indígena Kaxixó. Haverá a implementação de um sistema de abastecimento de água, com reservatórios de água potável, redes de distribuição e usinas fotovoltaicas, além da perfuração de um poço e um mini poço. É um projeto que envolve diversos atores, como Vale, Compromitentes, Prefeitura de Pompéu, FUNAI, FGV, ATI Guaicuy, DSEI, SESAI. Obrigação de fazer da Vale. Algumas atividades foram executadas, como acerto da documentação, as próximas etapas do projeto são envio do documento de anuência pela Associação da Comunidade Indígena Kaxixó (ACIK); conclusão da elaboração e emissão dos documentação de contratação dos estudos para perfuração dos poços; e Início da contratação dos estudos para perfuração dos poços. O projeto está na Etapa 1 - Gestão Fundiária, e o próximo passo é Contratações e Mobilizações.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular PCTs)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 8,11% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2028

**Avanço financeiro:** Sem informações

**Valor:** R\$3.895.092,16

### CRIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO - COMUNIDADE SACO BARREIRO

O objetivo do projeto é promover melhorias em relação ao acesso à água potável nas localidades de Saco Barreiro, Curralinho e Boi Morto, pertencentes à Comunidade Quilombola de Saco Barreiro. Haverá implantação de sistemas de abastecimento de água, reservatórios, redes de distribuição, usinas fotovoltaicas e a perfuração de um poço tubular e dois mini poços. Obrigação de fazer da Vale. A iniciativa envolve atores diversos, como Vale, Compromitentes, Prefeitura de Pompéu, Comunidade de Saco Barreiro, ATI Guaicuy e FGV. O projeto está na Etapa 1 - Gestão Fundiária, e o próximo passo é Contratações e Mobilizações.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 9,7% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2029

**Avanço financeiro:** Sem informações

**Valor:** R\$5.574.651,84

## AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO DE CIRURGIAS ELETIVAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O projeto tem o objetivo de implementar cirurgias eletivas de média e alta complexidade, como cirurgias ortopédicas e por videolaparoscopia, além da aquisição de veículos para transporte de pacientes para realização de consultas e atendimentos especializados em outros locais de referência. Também está previsto o custo da equipe médica para realização das cirurgias, ampliação de consultas médicas especializadas e mão de obra qualificada para o serviço de transporte do município de Pompéu. O valor total estimado é de R\$6.324.945,50. Parte dele, R\$3.609.880,21 será repassado ao município para contratação e ampliação de atendimentos, a outra será usada para a aquisição de 62 itens, incluindo veículos. Entre os equipamentos adquiridos estão arco cirúrgico, mesa cirúrgica ortopédica e carrinho de anestesia. Estes materiais vão permitir o início da oferta de cirurgias ortopédicas e de vesícula. Além disso, estão previstos exames como ultrassonografia, ressonância magnética, colonoscopia, tomografia, entre outros. As contratações englobam médicos especializados em diversas áreas, como ortopedia, anestesia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica e neurologia.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Agosto/2026

**Avanço financeiro:**  
93,62% (bloco de investimento e custeio - Vale)  
105,89% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacía: R\$6.324.945,50  
**Valor executado bacía:** R\$5.839.295,61  
**Valor corrigido Pompéu:** R\$3.609.880,21  
**Valor executado Pompéu:** R\$3.822.580,27

## CRIAÇÃO DO TREVO E PISTA LATERAL MG-420 E MG 164

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

**Tipo de obrigação:** Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O objetivo do projeto é a implantação de vias marginais do lado sul das rodovias MG-420 e MG-164 em Pompéu. Também prevê a construção de trevos e rotatórias que ligarão vias e ruas de Pompéu a essas rodovias. Estão previstas a implantação de aproximadamente 2,5 km de via marginal com ciclofaixa, e a construção de dois trevos e de duas faixas elevadas na MG 164. Também está incluso o sistema de drenagem das vias.

 **Avanço físico:** 59% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Maio/2027

**Avanço financeiro:** Sem informações


**Valor:** R\$28.890.340,95

## GARANTIA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é adquirir uma usina fotovoltaica de minigeração distribuída, já construída e em operação. A usina terá potência de aproximadamente 500 kW de capacidade instalada. A usina produzirá energia para prédios públicos, visando reduzir gastos municipais.

 **Avanço físico:** 63,37% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2026

**Avanço financeiro:** Sem informações


**Valor:** R\$4.195.837,06

**FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O objetivo deste projeto é custear ações para que os municípios que contam com Unidade de Atenção Psicossocial possam atender a população. As ações incluem ampliação de equipes de saúde mental, fortalecimento da atenção primária, adequação das Unidades de Atenção Psicossocial, capacitações para acolhimento à crise e estruturação de fluxos assistenciais. Ações em andamento: a) Contratação de 1 terapeuta ocupacional 20h; b) Contratação de 1 farmacêutico 20h; c) Contratação de 2 auxiliares de serviços gerais 40h; d) Ampliação de consultas psiquiátricas. Próximos passos planejados: a) Capacitação multidisciplinar para os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial; b) Contratação de 1 auxiliar de serviços gerais 40h para oficinas. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$407.592,00  
**Executado:** R\$368.070,76  
**Executada do repasse:** 90,30%

**Valor bacía:** R\$19.715,562,00  
**Valor Pompéu:** R\$679,320,00

**FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 121 matrículas validadas para os profissionais da área, em Pompéu. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$367.325,15  
**Executado:** R\$420.400,79  
**Executada do repasse:** 114,45%


**Valor corrigido bacía:** R\$47.189.824,34  
**Valor Pompéu:** R\$1.611.663,13

**PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA**

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/5 - R\$288.000,00  
**Executado:** R\$242.864,24  
**Executada do repasse:** 84,33%

**Valor bacía:** R\$37.680.000,00  
**Valor Pompéu:** R\$1.440.000,00

## FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O projeto tem objetivo de fortalecer a Atenção Primária à Saúde através da estruturação e os 23 equipamentos previstos para Pompéu foram entregues no Centro Administrativo Municipal. Estão em execução: a) Contratação de 2 cirurgiões dentistas 40h; b) Contratação de 2 técnicos em saúde bucal 40h; c) Contratação de 1 motorista 40h; d) Contratação de 1 agente administrativo 40h; e) Ampliação de consultas de pediatria; f) Contratação de um fonoaudiólogo 20h; g) Contratação de 1 auxiliar de serviços gerais 40h. Ações previstas: a) Contratação de 4 técnicos de enfermagem; b) Capacitação dos profissionais em Libras.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

**Avanço financeiro:**  
**Parcelas:** 1/3 - R\$680.269,58  
**Executado:** R\$769.180,99  
**Executada do repasse:** 113,07%

**Valor corrigido bacía:** R\$61.430.530,58  
**Valor Pompéu:** R\$2.863.353,85

## PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacía do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300 reais para cursos presenciais e R\$150 para cursos à distância. Foram ofertados cursos de Produção Alimentícia, Ambiente de Saúde, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, entre outros.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

**Avanço financeiro:**  
81,78% (executado do repasse pelo município)

**Valor corrigido bacía:** R\$16.085.049,61  
**Valor Pompéu:** R\$558.227,96

## REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem objetivo de apoiar a regularização fundiária de terras devolutas em municípios da bacía do Paraopeba aderentes à iniciativa. Foram realizados treinamentos para operar equipamentos como GPS RTK, Drone e Agisoft e Autocad. A audiência pública em Pompéu ocorreu no dia 19/03/2024 e contou com 21 pessoas presentes. Participaram da execução do projeto a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) e a SEAPA (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais). No dia 28/11/2025 a Vale comunicou os Compromitentes sobre o encerramento da execução do projeto, a auditoria realizou a solicitação de documentação mínima e aguarda o retorno da Vale para iniciar a avaliação. Ainda não há finalização oficial pela FGV.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Setembro/2025

**Avanço financeiro:** 21,95%

**Valor corrigido bacía:** R\$7.591.708,51  
**Valor Pompéu:** R\$609.674,62

## Pompéu - Projetos concluídos

### COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Este projeto tem como objetivo a compra de equipamentos para recuperação de estradas rurais, para melhora do tráfego e segurança. Três dos equipamentos previstos foram entregues. No entanto, as pessoas atingidas frequentemente questionam sobre a gestão dos recursos e equipamentos, sob responsabilidade da prefeitura. Além disso, relatam más condições das estradas, sobretudo em época de chuvas fortes. Há articulação entre comunidades e comissões e prefeitura para solicitação de manutenção das estradas, havendo anuência, mas sem retorno até então.

**Tipo de projeto:** Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2024

**Avanço financeiro:** 83,26%

**Valor corrigido:** R\$3.427.852,56  
**Valor executado:** R\$2.767.000,00

### DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Pompéu, foram entregues 3 kits e 36 pessoas participaram das capacitações ofertadas.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

**Avanço financeiro:** 68,67%

**Valor corrigido bacia:** R\$4.184.711,80  
**Valor executado bacia:** R\$2.667.637,07  
**Valor Pompéu:** R\$154.629,35

### MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é comprar e entregar equipamentos para que os municípios possam fazer a manutenção de estradas rurais. Foram entregues 3 equipamentos em Pompéu.

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

**Avanço financeiro:** 97,48%

**Valor corrigido bacia:** R\$55.108.826,85  
**Valor executado bacia:** R\$49.061.629,16  
**Valor Pompéu:** R\$1.874.324,42

**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAÓPEBA**

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

**Avanço financeiro:** 96,78%

**Valor corrigido bacía:** R\$3.058.891,50  
**Valor executado bacía:** R\$2.705.319,94  
**Valor Pompéu:** R\$130.160,94

**ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA**

**Tipo de projeto:** Pacote de Resposta Rápida - PRR

**Tipo de obrigação:** Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem objetivo de estruturar Salas de Urgência através da compra e instalação de equipamentos, materiais e mobiliários, em busca de melhorar a qualidade no atendimento de urgência dos municípios. Os 37 equipamentos foram entregues na Santa Casa de Misericórdia de Pompéu.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

**Avanço financeiro:** 84,82%

**Valor corrigido bacía:** R\$15.884.081,63  
**Valor executado bacía:** R\$12.501.613,26  
**Valor Pompéu:** R\$934.357,74

**Projetos Regionais - Rodovias Estaduais**


**MG - 060: POMPÉU - PAPAGAIOS**

**Tipo de projeto:** Projetos Regionais

**Tipo de obrigação:** Vale e Poder Público

As obras no trecho Pompéu - Papagaios, em 45 km de extensão da MG - 060, foram concluídas e eram de responsabilidade do DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais). O asfaltamento do trecho era uma demanda antiga da região e foi possível graças a um processo de consulta popular no âmbito do Acordo de Reparação. No momento há uma obra complementar (Contorno de Pompéu), que está em fase de planejamento.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Agosto/2025

**Avanço financeiro:** 83,07%

**Valor:** R\$130 milhões  
**Despesa empenhada:** R\$108.576.676,07



