

REGIÃO

5

PROJETOS PARA A BACIA DO PARAOPEBA

ANEXO
1.3



O **Anexo 1.3** é voltado para os projetos de fortalecimento dos serviços públicos. Também chamado de Projetos para a Bacia do Paraopeba, ele faz parte do Acordo Judicial, se ocupando dos danos coletivos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Para o Anexo 1.3 foram destinados R\$ 2,5 bilhões.

Instituto
GUAICUY

Sumário

Abaeté

Projetos em execução	1
Projetos concluídos	3
Projetos Regionais - Rodovias Estaduais.....	5

Biquinhas

Projetos em execução	6
Projetos concluídos	8

Felixlândia

Projetos em execução	10
Projetos concluídos	13
Projetos Regionais - Rodovias Estaduais.....	15

Morada Nova de Minas

Projetos em execução	16
Projetos concluídos	20
Projetos Regionais - Rodovias Estaduais.....	22

Paineiras

Projetos em execução	23
Projetos concluídos	25

Três Marias

Projetos em execução	27
Projetos concluídos	31
Projetos Regionais - Rodovias Estaduais.....	33

São Gonçalo do Abaeté

Projetos em execução	34
Projetos concluídos	38

Abaeté - Projetos em execução

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

O objetivo da iniciativa é a compra e entrega de equipamentos para melhoria das atividades do município de Abaeté voltadas para recuperação de estradas rurais.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 87,85%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro: 75,25%


Valor corrigido: R\$7.980.719,21

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE UBS

Este projeto tem objetivo de construir uma UBS no bairro São Pedro, em Abaeté, de acordo com o padrão de UBS adotado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Será entregue mobiliada e equipada.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2025

Avanço financeiro: 43,38%

Valor: R\$7.463.115,85

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para fomento e qualificação das equipes de cada município aderente. Foi comprado e entregue 1 equipamento na Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$325.684,67

Executado: R\$369.705,50

Executada do repasse: 113,52%

Valor corrigido bacía: R\$61.430.530,58

Valor Abaeté: R\$1.778.987,78

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 112 matrículas validadas para os profissionais da área, em Abaeté. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto. Na reunião com o MPF, em junho de 2025, foi dito que a Prefeitura estava com dificuldade de executar projeto de Assistência Social.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$302.516,99
Executado: R\$10.000,00
Executada do repasse: 3,31%

Valor corrigido bacía: R\$47.189.824,34
Valor Abaeté: R\$1.408.650,19

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município, ofertando cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300,00 reais para cursos presenciais e R\$150,00 para cursos à distância. Em Abaeté, a iniciativa ofertou cursos como Auxiliar Administrativo, Barbeiro, Manicure, entre outros.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
83,94% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacía: R\$16.085.049,61
Valor Abaeté: R\$673.635,44

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/5 - R\$192.000,00
Executado: R\$204.978,19
Executada do repasse: 106,76%


Valor toda bacía: R\$37.680.000,00
ValorAbaeté: R\$960.000,00

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem como objetivo apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios da bacia do Paraopeba. Ele contou com a colaboração da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) e da SEAPA (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e resultou na regularização fundiária de propriedades que aderiram ao projeto. As audiências públicas referentes ao projeto, em Três Marias, ocorreram nos dias 05 e 06 de março de 2024 e contaram com a presença de 27 pessoas no total. Diversas pessoas atingidas se cadastraram e aguardam a finalização das ações propostas pelo projeto, há necessidade de promover a transparência das ações, considerando o lapso temporal entre cadastro e a finalização das ações de entrega das escrituras e regularização.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2025

Avanço financeiro: 23,63%

Valor corrigido bacia: R\$7.591.708,51

Valor Abaeté: R\$469.411,70

Abaeté - Projetos concluídos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem objetivo de fortalecer a atenção à saúde do município, através da compra de equipamentos para realização de exames médicos ofertados à população pela Secretaria Municipal de Saúde de Abaeté, foram entregues 6 equipamentos na Policlínica Derly da Cunha Pereira, localizada na Av. Simão da Cunha, 94.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Junho/2023

Avanço financeiro: 83,54%

Valor corrigido: R\$164.632,60

Valor executado: R\$135.314,66

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ATENDIMENTO À ZONA RURAL

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a aquisição de veículos para melhoria do acesso da população aos serviços de saúde, promovendo melhor atendimento aos pacientes e à zona rural. Foram entregues 5 veículos.

 **Avanço físico:** 95,13%

 **Concluído:** Maio/2025

Avanço financeiro: 94,13%

Valor corrigido: R\$2.240.943,36

Valor executado: R\$2.004.878,55

DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Abaeté foi entregue 1 kit e 33 agricultores participaram das ações de capacitação promovidas pelo projeto.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 70,29%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80

Valor executado: R\$2.667.637,07

Valor Abaeté: R\$87.217,08

ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Entre os produtos que compõem a sala de urgência estão cinco respiradores, oito bombas de infusão, um cilindro de oxigênio, quatro monitores cardíacos e quatro camas. Em Abaeté, foram entregues 37 equipamentos na UPA 24h de Abaeté.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 84,82%

Valor corrigido bacia: R\$15.884.081,63

Valor executado bacia: R\$12.501.613,26

Valor Abaeté: R\$934.357,74

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Abaeté.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 95,43%

Valor corrigido bacia: R\$55.108.826,85

Valor executado bacia: R\$49.061.629,16

Valor Abaeté: R\$2.389.545,86


MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 93,84%

Valor corrigido bacía: R\$3.058.891,50

Valor executado bacía: R\$2.705.319,94

Valor Abaeté: R\$113.448,69

Abaeté Projetos Regionais - Rodovias Estaduais

LMG-762 - ABAETÉ

Tipo de projeto: Projetos Regionais

Tipo de obrigação: Vale e Poder Público

O projeto tem como objetivo a pavimentação da rodovia LMG-762, a prefeitura é responsável pela gestão do contrato e execução da obra, cuja extensão é de 37 km. A obra teve ordem de início expedida em 04/07/2024, e atualmente está com o seguinte status:

- terraplanagem: 10,69%
- drenagem: 0,13%
- pavimentação 15,29%

 **Avanço físico:** em execução - sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2026

Avanço financeiro: em execução - sem informações

Em outubro de 2025, o veículo midiático local Nosso Jornal TV | Notícias de Abaeté e Região publicou, via *Instagram*, um vídeo com informações sobre o andamento das obras, no qual o encarregado da obra informa que estava em fase de execução do reperfilamento da rodovia, uma capa sobre a base, preparada para receber o asfalto posteriormente.

Valor: R\$94,7 milhões

Biquinhas - Projetos em execução

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

O objetivo do projeto é reformar espaços da Escola João Mendes de Souza (Rua São Paulo, 141 - Centro), em Biquinhas, além do fornecimento de veículo para transporte escolar e equipamentos. O projeto contempla a reforma de 1 refeitório, 4 ambientes de circulação, 1 sala e ampliação do playground e da horta. Estão previstos a instalação de mobiliário e equipamentos, incluindo instrumentos musicais.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 97% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2026

Avanço financeiro: 82,59%

Valor corrigido: R\$6.362.060,48

PONTE SOBRE O CÓRREGO DA EXTREMA

O objetivo do projeto é a construção de uma Ponte sobre o Córrego da Extrema em Biquinhas. Essa iniciativa será executada pela Prefeitura Municipal a partir do saldo remanescente do projeto "Aquisição de Veículo para Transporte Escolar e Melhorias na Infraestrutura da Rede de Ensino Municipal – Biquinhas". A iniciativa teve ordem de início emitida pelos Compromitentes em 15/10/2025. O cronograma do projeto será definido pela prefeitura dentro do limite indicado por ela no Termo de Abertura de Projeto (TAP), no qual o prazo máximo aprovado foi de 03 meses.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de pagar da Vale e Fazer da Prefeitura

 **Avanço físico:** 88%

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2026

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$233.778,10

REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DE ACESSO À CIDADE

O objetivo do projeto é realizar a reforma para melhoria do acesso à cidade de Biquinhas, em busca de aprimorar a experiência dos visitantes e a qualidade de vida dos moradores. A iniciativa é fruto da integração de 3 projetos desenvolvidos pelo município: o "Eixo Vila Nova", focado no acesso pela MG-415; o "Bem-Vindo a Biquinhas", relacionado ao acesso pela MG-060; e o projeto "Pista Multiuso", localizado em uma pista de pouso próxima à entrada da cidade pela MG-060. Com isso, serão implantados pista multiuso, estacionamento, ciclovia e praça linear, além da reforma e estruturação no acesso à cidade e à fachada do cemitério.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de pagar da Vale e Fazer da Prefeitura

 **Avanço físico:** 23% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Novembro/2027

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$43.240.658,96

GARANTIA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo da iniciativa é adquirir uma usina fotovoltaica de minigeração distribuída, já construída e em operação, e instalar 16 usinas fotovoltaicas de geração em modelo fast-tracking. As usinas serão usadas para compensar o consumo de energia dos prédios públicos municipais e da iluminação pública

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 7,25% (Atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Novembro/2027

Avanço financeiro: 4,12%


Valor corrigido: R\$2.909.003,12

CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES NA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é a construção de 12 casas populares em Biquinhas, conforme padrão do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Os Compromitentes estão em tratativas referentes à conversão da iniciativa, a Vale não apresentou documentos relacionados ao monitoramento neste ciclo. As informações reportadas para o projeto são as mesmas publicadas no mês de setembro de 2025.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 18,06% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026

Avanço financeiro:
66,33% (referente à Etapa 1)

Valor: R\$4.458.199,93
Etapa 1: R\$536.181,21

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para fomento e qualificação das equipes de cada município aderente. Foi comprado e entregue 1 equipamento na Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 2/3 - R\$188.289,05
Executado: R\$192.132,10
Executada do repasse: 102,04%

Valor corrigido bacia: R\$61.430.530,58
Valor Biquinhas: R\$261.594,39

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 55 matrículas validadas para os profissionais da área, em Biquinhas. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$282.317,58
Executado: R\$262.358,74
Executada do repasse: 92,93%

Valor corrigido bacia: R\$47.189.824,34
Valor Biquinhas: R\$846.952,72

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacia do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300,00 reais para cursos presenciais e R\$150,00 para cursos à distância. Em Biquinhas, foram ofertados cursos como Libras, Assistente Contábil, entre outros.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
82,93% (executado do repasse pelo município)

Valor corrigido bacia: R\$16.085.049,61
Valor Biquinhas: R\$394.495,78

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:
Parcelas: 2/5 - R\$310.942,73
Executado: R\$329.918,74
Executada do repasse: 106,10%

Valor toda bacia: R\$37.680.000,00
Valor Biquinhas: R\$720.000,00

Biquinhas - Projetos concluídos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES DE IMAGEM

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a melhoria do acesso da população à especialidades médicas e exames através da compra de 3 equipamentos: 1 mamógrafo, 1 aparelho de raio-x digital e 1 processadora de filmes. Os equipamentos foram instalados na Unidade de Pronto Atendimento José Araújo de Oliveira, localizada na Rua Gustavo Capanema, nº 402, Centro - Biquinhas.

 **Avanço físico:** 95%

 **Conclusão:** Fevereiro/2023

Avanço financeiro: 74,28%

Valor corrigido: R\$1.822.802,68
Valor executado: R\$1.305.263,66

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E SANEAMENTO

O objetivo do projeto é de aquisição e entrega de dois veículos, sendo uma UTI móvel e um caminhão compactador de lixo para fortalecimento das políticas públicas de saúde e saneamento de Biquinhas (MG), permitindo o deslocamento de pacientes com quadros clínicos de urgência e emergência para o atendimento nos serviços de referência, e a coleta adequada de resíduos domiciliares no município.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,57%

 **Conclusão:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 91,79%

Valor corrigido: R\$1.259.323,44

Valor executado: R\$1.120.387,45

ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Entre os produtos que compõem a sala de urgência estão cinco respiradores, oito bombas de infusão, um cilindro de oxigênio, quatro monitores cardíacos e quatro camas. Em Biquinhas, foram entregues 37 equipamentos na UPA Araújo Oliveira.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 84,23%

Valor corrigido bacía: R\$15.884.081,63

Valor executado bacía: R\$12.501.613,26

Valor Biquinhas: R\$934.357,74

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Biquinhas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 92,42%

Valor corrigido bacía: R\$55.108.826,85

Valor executado bacía: R\$49.061.629,16

Valor Biquinhas: R\$1.756.600,49


MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAÓPEBA

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 92,90%

Valor corrigido bacía: R\$3.058.891,50

Valor executado bacía: R\$2.705.319,94

Valor Biquinhas: R\$113.448,69


Felixlândia - Projetos em execução

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

O projeto tem como objetivo a compra e entrega de equipamentos para melhoria das atividades do município, visando aumentar a produtividade rural e melhorar a infraestrutura local, com execução pela prefeitura, oferecendo apoio com trator e grade aradora, por meio de um cronograma de atendimento organizado por regiões do município. Os atendimentos serão realizados de acordo com a disponibilidade e planejamento do Departamento de Agricultura, com custo acessível e total transparência na execução. O valor da hora-máquina foi fixado em R\$60,00, já considerando combustível, manutenção e operação.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Projeto convertido em obrigação de pagar da Vale

 **Avanço físico:** 72% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Agosto/2026

Avanço financeiro: 44,33%

Valor: R\$9.989.124,41

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

O objetivo do projeto é a construção de um Centro de Fisioterapia, a ser entregue equipado e mobiliado. Esta iniciativa foi convertida em obrigação de pagar da Vale e será executada pela Prefeitura, na Rua Levi Gonçalves da Fonseca, 701 - Gameleira. Segundo informações fornecidas pela Prefeitura Municipal, a principal atividade realizada no período de referência foi a execução de pequenos reparos nos acabamentos elétricos, hidráulicos e de revestimento.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 93% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Maio/2026

Avanço financeiro: 44,40%

Valor: R\$4.191.192,15

PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E REPARO DE VIAS URBANAS	Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar
<p>O objetivo do projeto é pavimentação, recapeamento e/ou reparo de vias urbanas no município, a pavimentação do distrito de São José do Buriti e a construção de drenagem superficial das vias para proteção do pavimento, contemplando uma extensão total aproximada de 12,7km - sendo 3,2km na área urbana e 9,5km na zona rural. Segundo informações da Prefeitura Municipal, as atividades realizadas no período de referência foram: a continuidade da execução da Bacia de Retenção Pluvial no distrito de São José do Buriti e o reparo em vias do bairro Pioneiro.</p>	Avanço físico: 78% (Atraso maior que 10%) Previsão de Conclusão: Abril/2026 Avanço financeiro: 92,10% Valor: R\$22.833.896,66
GARANTIA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA BACIA DO PARAOPEBA	Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale
<p>O objetivo da iniciativa é a aquisição de uma usina fotovoltaica de minigeração distribuída, já construída e em operação, que possua uma potência instalada aproximada de 1,3 MWp, para o município. O MPF identificou que a prefeitura enfrenta desafios na execução desse projeto, tendo em vista um furto ocorrido na usina que comprometeu a continuidade da operação. Além disso, a prefeitura está no processo de contratação de segurança armada para evitar novos furtos. A utilização dessa energia será por parte da prefeitura, que contará com redução dos gastos com energia e iluminação pública e dos equipamentos municipais.</p>	Avanço físico: 99,91% (Atraso de até 10%) Previsão de Conclusão: Fevereiro/2026 Avanço financeiro: 92,36% Valor corrigido: R\$9.834.752,36
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA	Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR Tipo de obrigação: Obrigação de pagar - Execução Prefeituras
<p>O objetivo deste projeto é custear ações para que os municípios que contam com Unidade de Atenção Psicossocial possam atender a população. As ações incluem ampliação de equipes de saúde mental, fortalecimento da atenção primária, adequação das Unidades de Atenção Psicossocial, capacitações para acolhimento à crise e estruturação de fluxos assistenciais. O valor é dividido em três parcelas, das quais duas já foram recebidas pelo município.</p>	Avanço físico: Sem informações Previsão de Conclusão: Março/2026 Avanço financeiro: Parcelas: 2/3 - R\$568.622,25 Executado: R\$577.482,80 Executada do repasse: 101,56% Valor toda bacia: R\$19.715.562,00 Valor Felixlândia: R\$679.320,00

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 101 matrículas validadas para os profissionais da área, em Felixlândia. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$350.414,03
Executado: R\$292.873,48
Executada do repasse: 83,58%

Valor corrigido bacía: R\$47.189.824,34
Valor Felixlândia: R\$1.472.311,86

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacía do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300,00 reais para cursos presenciais e R\$150,00 para cursos à distância. Foram ofertados cursos de Produção Alimentícia, Ambiente de Saúde, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, entre outros.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
88,17% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacía: R\$16.085.049,61
Valor Felixlândia: R\$569.739,83

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/5 - R\$240.000,00
Executado: R\$255.405,54
Executada do repasse: 106,42%

Valor toda bacía: R\$37.680.000,00
Valor Felixlândia: R\$1.200.000,00

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para fomento e qualificação das equipes de cada município aderente. Foram comprados e entregues 3 equipamentos.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$378.687,46

Executado: R\$299.370,25

Executada do repasse: 79,05%

Valor corrigido bacía: R\$61.430.530,58

Valor Felixlândia: R\$1.560.563,18

CRIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é a criação de um Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com a implantação da Casa Acolhe Minas, no município de Juatuba, para atendimento regionalizado aos 17 municípios. Em 02/04/2025, os Compromitentes formalizaram a **suspensão temporária** do prazo de execução do projeto em virtude da dificuldade que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE) vem encontrando junto aos municípios aderentes à iniciativa de conseguirem avançar com as contrapartidas necessárias para a implantação e manutenção do projeto, via consórcio intermunicipal.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 9,2% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2028

Avanço financeiro: 0,59%

Valor corrigido bacía: R\$25.905.004,95

Valor Felixlândia: R\$1.523.823,82 (bloco de Investimento e Custeio)

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios aderentes da Bacía do Paraopeba.

Para o município de Felixlândia, em 23/04/2024, os Compromitentes aprovaram por e-mail a Gestão de Mudança para exclusão do município do escopo da iniciativa, a qual foi solicitada pela Prefeitura com a justificativa de o município não deter terras rurais devolutas em seu território.

Felixlândia - Projetos concluídos

AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL

A iniciativa tem como objetivo a aquisição e entrega de uma ambulância Tipo D - UTI Móvel, emplacada, ao município de Felixlândia visando a melhoria assistencial durante o transporte da população em situações críticas.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Outubro/2025

Avanço financeiro: 95,38%

Valor corrigido: R\$500.766,77

Valor executado: R\$472.529,61

DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a distribuição dos kits feira e com capacitação para agricultores locais. No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Felixlândia, foram entregues 3 kits e 54 pessoas participaram das capacitações ofertadas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 69,56%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80

Valor executado: R\$2.667.637,07

Valor Felixlândia: R\$154.629,35

ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Entre os produtos que compõem a sala de urgência estão cinco respiradores, oito bombas de infusão, um cilindro de oxigênio, quatro monitores cardíacos e quatro camas. Em Felixlândia, foram entregues 37 equipamentos no Hospital Municipal de Felixlândia, localizado na Rua Senador Lima Guimarães, 827 - Gameleira - Felixlândia.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 84,82%

Valor corrigido bacia: R\$15.884.081,63

Valor executado bacia: R\$12.501.613,26

Valor Felixlândia: R\$934.357,74

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAÓPEBA

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Felixlândia.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 94,21%

Valor corrigido bacia: R\$55.108.826,85

Valor executado bacia: R\$49.061.629,16

Valor Felixlândia: R\$2.411.399,68

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAÓPEBA

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 91,32%

Valor corrigido bacia: R\$3.058.891,50

Valor executado bacia: R\$2.705.319,94

Valor Felixlândia: R\$113.448,69

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROINFÂNCIA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLARES – FELIXLÂNDIA

O objetivo do projeto, no valor de R\$10.411.067,09, era construir uma Escola Proinfância no Município de Felixlândia (MG), com capacidade para atendimento de até 224 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 crianças em período integral.

Projeto iniciado em maio de 2023, em setembro do mesmo ano, a Vale comunicou sua paralisação, devido a entraves para comprovação da titularidade dos imóveis previstos para implantação da escola. Em março de 2024, os Compromitentes comunicaram a suspensão definitiva da execução do projeto.

Felixlândia - Projetos Regionais - Rodovias Estaduais

AMG - 930 - ENTRONCAMENTO BR - 040 - COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO BURITI - FELIXLÂNDIA

A obra faz parte de um convênio entre a Prefeitura de Felixlândia e a SEINFRA-MG, por meio do qual a prefeitura recebeu o repasse dos recursos. A AMG - 930 interliga a BR - 040 ao distrito de São José do Buriti e moradores das comunidades de Ilha do Mangabal, Várzea do Buriti, São José do Buriti, Lagoa do Meio e Tronco expressam preocupação em relação à qualidade da obra. Os relatos falam sobre a camada de asfalto que parece excessivamente fina, o que gera insegurança quanto à sua durabilidade diante do intenso fluxo de veículos pesados. Além disso, residentes de Várzea do Buriti apontaram que a ausência de meios-fios e de galerias de escoamento tem provocado o direcionamento de enxurradas para o interior de propriedades privadas, resultando em danos materiais.

Tipo de projeto: Projetos Regionais

Tipo de obrigação: Vale e Poder Público

 **Avanço físico:** em execução - sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2026

Avanço financeiro: em execução - sem informações

Valor: R\$71,6 milhões

Despesa empenhada: R\$71.590.069,36


Felixlândia - Projetos sem informações

RECAPEAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - BAIRRO CAPITÃO CUSTÓDIO

Este projeto consta listado no site do Comitê Pró-Brumadinho, contudo, neste local não há qualquer informação sobre ele. Algumas informações foram acessadas a partir da visita do Dr. Carlos Bruno em Felixlândia. O recurso foi depositado pela Vale em 15/01 e aguarda deliberação judicial para posterior transferência à prefeitura.

Tipo de projeto: Consulta Popular - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de pagar da Vale e fazer da prefeitura

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Sem informações

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$71,6 milhões

Despesa empenhada: R\$8.210.208,64

Morada Nova de Minas

Total Morada Nova de Minas: 18 projetos
Em execução: 11 projetos
Concluídos: 6 projetos

Morada Nova de Minas - Projetos em execução

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a aquisição de ônibus para melhoria do transporte de universitários e de atletas do município de Morada Nova de Minas/MG. De acordo com a FGV, a execução do projeto está na Fase 3 - Execução - Aquisição do Veículo - Documento evidenciando a aquisição do veículo - Relatório de Cotação Concluído e Entregue.

 **Avanço físico:** 20,84%

 **Previsão de Conclusão:** Julho/2026

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$910.000,00

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS COM TUBULÕES DE CONCRETO

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O projeto tem objetivo de construir e reformar pontes e canalização de córregos com tubulões de concreto em Morada Nova de Minas. A iniciativa será executada pela Prefeitura a partir do saldo remanescente do projeto concluído "Reforma de Ponte - Morada Nova de Minas". A iniciativa teve ordem de início emitida pelos Compromitentes em 30/09/2025. O cronograma do projeto será definido pela prefeitura, dentro do limite indicado por ela no Termo de Abertura de Projeto (TAP), no qual o prazo máximo aprovado foi de 36 meses. Serão construídas pontes sobre o Córrego Fundo, Córrego Mucambinho e Córrego Dona Joana, e reformadas as pontes dos Córregos Ribeirão das Palmeiras, Riachão e Cana Brava. Segundo informações fornecidas pela prefeitura, a principal atividade realizada no período de referência foi a continuidade da execução da obra. É esperado que a longo prazo as obras possam aprimorar a mobilidade e segurança da população, além de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico em diferentes áreas de Morada Nova de Minas.

 **Avanço físico:** 18%

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2027

Avanço financeiro: 3,98%

Valor: R\$3.950.000,00

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E URBANIZAÇÃO DOS POVOADOS

O projeto tem objetivo de melhorar a mobilidade urbana e rural através da pavimentação e/ou recapeamento de vias urbanas no município de Morada Nova de Minas, e a pavimentação nova em três povoados: Frei Orlando, Vau das Flores e Cacimbas. Haverá intervenções em cerca de 4,5 km de vias urbanas e 1,5 km de vias nos povoados. A iniciativa foi convertida em obrigação de pagar da Vale e será executada pela Prefeitura de Morada Nova de Minas. Segundo informações fornecidas pela Prefeitura Municipal, a principal atividade realizada no período de referência foi a continuidade da execução da obra.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 99% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Janeiro/2026

Avanço financeiro: 91,94%


Valor: R\$13.524.792,11

REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO RIBEIRO NO POVOADO DE VAU DAS FLORES

O objetivo do projeto é implementar a cobertura na quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Antônio Ribeiro, no povoado de Vau das Flores. A proposta é implantar uma cobertura em formato de arco, abrangendo uma área total aproximada de 743m². Segundo informações fornecidas pela Prefeitura, a principal atividade realizada no período de referência foi a execução da obra. No entanto, de acordo com a FGV, foram identificadas inconsistências nas informações encaminhadas e, desta forma, não haverá reporte de informações sobre avanço físico para este período.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2025

Avanço financeiro: 15,08%

Valor: R\$2.034.975,11

GARANTIA DE ENERGIA FOTVOLTAICA NA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo da iniciativa é o fornecimento e instalação de 10 (dez) usinas fotovoltaicas de microgeração distribuída em Morada Nova de Minas (MG). Com a iniciativa, pretende-se reduzir os gastos municipais com as faturas de energia de iluminação e prédios públicos. As usinas serão instaladas nos seguintes locais:

- Quadra São Geraldo: R. Delvito Alves, 75;
- Quadra Escola Heloisa: R. Inácia Maria do Rosário, 571 – Centro;
- Posto de Saúde Guará: R. Antonia Pereira De Castro, 21;
- Galpão da CODEVASF: R. Derminda Fernandes de Oliveira, 150;
- CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: R. Sebastiana F Melo;
- Hospital Casa de Caridade São Sebastião: R. Cel. Inácio Pereira, 376;
- APAE: Av. Joaquim dos Santos;
- Ginásio Poliesportivo: R. Cel. Messias Franco;
- Campo de Pouso e Aviação
- Quadra Escola Maria do Carmo

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 86,49% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026

Avanço financeiro: 69,03%


Valor corrigido: R\$2.673.727,48

CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES NA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é a construção de 28 casas populares no padrão do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, em terreno com área total de aproximadamente 6.574 m², na rua Floripes Campos, em Morada Nova de Minas (MG). O conjunto de casas populares beneficiará famílias do município que serão selecionadas pela Prefeitura.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Regional - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 36% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2027

Avanço financeiro: 21,24%


Valor: R\$10.978.857,60

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo deste projeto é custear ações para que os municípios que contam com Unidade de Atenção Psicossocial possam atender a população. As ações incluem ampliação de equipes de saúde mental, fortalecimento da atenção primária, adequação das Unidades de Atenção Psicossocial, capacitações para acolhimento à crise e estruturação de fluxos assistenciais. Ações já realizadas: a) Elaboração e aprovação do plano de trabalho; b) Contratação de Profissionais para complementar a equipe do CAPS; c) Atendimento diário à população; d) Pagamento de profissionais. Próximos passos planejados: a) Manter atendimento diário à população; b) Pagamento de profissionais. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$407.592,00

Executado: R\$457.227,78

Executada do repasse: 112,18%

Valor toda bacia: R\$19.715.562,00

Valor MNM: R\$679.320,00

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 83 matrículas validadas para os profissionais da área, em Morada Nova de Minas. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$235.174,81
Executado: R\$223.334,48
Executada do repasse: 94,97%

Valor corrigido bacía: R\$47.189.824,34
Valor MNM: R\$1.105.487,86

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacía do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300,00 reais para cursos presenciais e R\$150,00 para cursos à distância. Em Morada Nova de Minas, o projeto está concluído. Foram ofertados cursos de Assistente Administrativo, Auxiliar Pedagógico, Assistente de Contabilidade, Libras, entre outros.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
84,81% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacía: R\$16.085.049,61
Valor MNM: R\$334.734,18

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/5 - R\$144.000,00
Executado: R\$178.814,27
Executada do repasse: 124,18%

Valor toda bacía: R\$37.680.000,00
Valor MNM: R\$720.000,00

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para fomento e qualificação das equipes de cada município aderente. Foram comprados e entregues 15 equipamentos para a prefeitura.

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$144.369,22

Executado: R\$145.594,33

Executada do repasse: 100,85%

Valor corrigido bacía: R\$61.430.530,58

Valor MNM: R\$712.390,54

Morada Nova de Minas - Projetos concluídos

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Conclusão:** Janeiro/2025

O objetivo da iniciativa é a compra e entrega de equipamentos para melhoria e apoio na manutenção de estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos para Morada Nova de Minas foram entregues.

Avanço financeiro: 87,89%

Valor corrigido: R\$3.206.694,70

Valor executado: R\$2.672.169,55

REFORMA DE PONTE – MORADA NOVA DE MINAS

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 95%

 **Conclusão:** Junho/2025

O projeto tem como objetivo realizar obras de melhorias na Ponte do Ribeirão Sucuriú, em Morada Nova de Minas, com demolição da ponte existente e construção de uma nova, com extensão de 17,6m e largura de 6,2m. Também haverá execução de revestimento primário na estrada, em 400m para cada lado da ponte, totalizando 800m. Esta iniciativa foi convertida em obrigação de pagar da Vale e será executada pela Prefeitura de Morada Nova de Minas. Em 18/06/2025 os Compromitentes comunicaram a quitação administrativa e financeira dos valores pactuados no âmbito do Acordo Judicial de Reparação para este projeto.

Avanço financeiro: 15,35%

Valor corrigido: R\$5.628.963,63

Valor executado: R\$864.099,75

**DOAÇÃO DE KITS FEIRA,
ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES
NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO
TÉCNICA E GERENCIAL AOS
PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS
DA BACIA DO PARAOPEBA**

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a distribuição dos kits feira e com capacitação para agricultores locais. No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Morada Nova de Minas, foram entregues 2 kits e 20 pessoas participaram das capacitações ofertadas.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 67,86%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80

Valor executado: R\$2.667.637,07

Valor MNM: R\$120.923,22

**ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE
URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA
DO PARAOPEBA**

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Entre os produtos que compõem a sala de urgência estão cinco respiradores, oito bombas de infusão, um cilindro de oxigênio, quatro monitores cardíacos e quatro camas. Em Morada Nova de Minas, foram entregues 37 equipamentos no Hospital Casa de Caridade São Sebastião.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 85,39%

Valor corrigido bacia: R\$15.884.081,63

Valor executado bacia: R\$12.501.613,26


Valor MNM: R\$934.357,74

**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO
PARAOPEBA**

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Morada Nova de Minas.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 95,59%

Valor corrigido bacia: R\$55.108.826,85

Valor executado bacia: R\$49.061.629,16

Valor MNM: R\$2.389.545,86

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 91,23%

Valor corrigido bacía: R\$3.058.891,50

Valor executado bacía: R\$2.705.319,94

Valor MNM: R\$113.448,69

Morada Nova de Minas - Projetos Regionais - Rodovias Estaduais

MG-415 - MORADA NOVA DE MINAS E TRÊS MARIAS

Tipo de projeto: Projetos Regionais

Tipo de obrigação: Vale e Poder Público

A obra está em execução, iniciada em 2 de agosto de 2023. São aproximadamente 37 km.

 **Avanço físico:** em execução - sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Subtrecho Morada Nova de Minas - Porto Novo (Represa):

- terraplenagem: 99,76%
- drenagem: 46,43%
- pavimentação: 88,15%

Avanço financeiro: em execução - sem informações

Subtrecho Porto Novo (Represa) - Entrº BR-040:

- terraplenagem: 18,42%
- pavimentação: 0,14%

Valor: R\$R\$92,5 milhões

Despesa empenhada: R\$56.551.214,18

Paineiras - Projetos em execução

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 93 matrículas validadas para os profissionais da área, em Paineiras. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 2/3 - R\$593.014,54

Executado: R\$306.170,72

Executada do repasse: 51,63%

Valor corrigido bacia: R\$47.189.824,34


Valor Paineiras: R\$1.219.428,34

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/5 - R\$144.000,00

Executado: R\$152.639,91

Executada do repasse: 106,00%

Valor toda bacia: R\$37.680.000,00

Valor Paineiras: R\$720.000,00

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O projeto foca na qualificação da porta de entrada do SUS, incluindo melhorias na infraestrutura, manutenção e compra de equipamentos (foi comprado e entregue 1 equipamento na Sede da Prefeitura Municipal). As ações planejadas visam garantir à população o acesso a uma atenção à saúde de qualidade, com recursos físicos, humanos, financeiros e com infraestrutura necessária ao atendimento adequado às demandas locais.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2024

Avanço financeiro:
Parcelas: 2/3 - R\$315.611,51
Executado: R\$325.220,64
Executada do repasse: 103,04%


Valor corrigido bacia: R\$61.430.530,58
Valor Paineiras: R\$610.342,14

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacia do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300 reais para cursos presenciais e R\$150 para cursos à distância. Foram ofertados cursos de Cabeleireiro, Cuidador de Idoso, Inglês, Maquiador, entre outros.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
82,49% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacia: R\$16.085.049,61
Valor Paineiras: R\$373.509,99

CRIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a criação de um Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com a implantação da Casa Acolhe Minas, no município de Juatuba, para atendimento regionalizado aos 17 municípios. Em 02/04/2025, os Compromitentes formalizaram a **suspensão temporária** do prazo de execução do projeto em virtude da dificuldade que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE) vem encontrando junto aos municípios aderentes à iniciativa de conseguirem avançar com as contrapartidas necessárias para a implantação e manutenção do projeto, via consórcio intermunicipal.

 **Avanço físico:** 9,2% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2028

Avanço financeiro: 0,59%

Valor Corrigido bacia: R\$25.905.004,95
Valor Paineiras: R\$1.523.823,82 (bloco de Investimento e Custeio)

Paineiras - Projetos concluídos

COMPRA DE FROTA DE MAQUINÁRIO PESADO – PAINEIRAS

O objetivo da iniciativa é a compra e entrega de equipamentos para melhoria das atividades do município de Paineiras. 14 equipamentos foram entregues.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2025

Avanço financeiro: 95,21%

Valor corrigido: R\$8.463.693,18

Valor executado: R\$7.659.084,73

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANIZADAS DO MUNICÍPIO DE PAINEIRAS E POÇÕES

O objetivo do projeto é o recapeamento e pavimentação das vias públicas urbanizadas de Paineiras e do Distrito de Poções, em extensão de aproximadamente 25 km.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 100%

 **Previsão de Conclusão:** Novembro/2024

Avanço financeiro: 86,59%

Valor: R\$48.642.510,26

DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAPEBA

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Paineiras foi entregue um kit e 30 agricultores participaram das ações de capacitação promovidas pelo projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 69,59%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80

Valor executado: R\$2.667.637,07

Valor Paineiras: R\$87.217,08

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Paineiras.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 95,86%

Valor corrigido bacía: R\$55.108.826,85

Valor executado bacía: R\$49.061.629,16

Valor Paineiras: R\$2.305.140,93

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem o objetivo de elaborar e entregar um procedimento de Manutenção de Vias, além de treinar equipes técnicas e operadores de máquinas para operar os equipamentos responsáveis pela manutenção das estradas rurais.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 96,41%

Valor corrigido bacía: R\$3.058.891,50

Valor executado bacía: R\$2.705.319,94

Valor Paineiras: R\$126.833,09

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios aderentes da Bacía do Paraopeba.

Para o município de Paineiras, em 16/07/2024, os Comitentes aprovaram por e-mail a Gestão de Mudança para exclusão do município de Paineiras do escopo da iniciativa, a qual foi validada pela Prefeitura dada a não procura de interessados para a realização do cadastramento de posseiros no município.

Três Marias - Projetos em execução

CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL

O objetivo do projeto é implantar um Aterro Sanitário Municipal, com vida útil estimada de aproximadamente 10 anos. O projeto contempla uma área total construída de 42.058,00 m², composta por edificação administrativa, guarita, galpão de triagem, Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e uma área de disposição de resíduos sólidos urbanos, na Fazenda Pontal do Abaeté - Margem direita da estrada de acesso à comunidade Pedras. Segundo a prefeitura, o projeto está em fase de elaboração do projeto de engenharia e dos estudos para licenciamento ambiental.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 85%

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2026

Avanço financeiro: 15,03%


Valor: R\$16.077.235,53

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)

O objetivo do projeto é a construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município de Três Marias (MG): UBS Parque das Gemas: Rua Diamante, s/n - Parque das Gemas; UBS Parque das Nações II: Av. Amazonas II, s/n - Parque das Nações; UBS Jardim Comercial: Rua Tomé de Souza, s/n - Jardim Comercial. Segundo a Prefeitura Municipal, as principais atividades realizadas no período de referência foram: (a) execução do serviço de contrapiso na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque das Nações II; (b) continuidade da elaboração e solicitação do 4º Termo Aditivo, demandado pelo protocolo de pedido de reajuste do contrato, pela empresa; (c) continuidade da montagem da laje da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Parque das Gemas; e (d) aguardo da liberação do orçamento para prosseguimento da contratação da empresa escolhida no certame da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Jardim Comercial.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2026

Avanço financeiro: 3,71%


Valor: R\$17.008.324,72

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CENTRO DE IMAGENS

O objetivo do projeto é a construção e equipagem de um Centro de Imagens no Bairro Diadorim, na BR-040, km 438 Brasília-Rio, s/n - Diadorim - Três Marias (MG). Segundo a Prefeitura Municipal, as principais atividades realizadas foram: (a) a finalização da instalação da cobertura; (b) a continuidade da execução dos serviços de reboco interno e externo; (c) a conclusão de parte da instalação hidráulica no subsolo; e (d) a continuidade da elaboração e da solicitação do 3º Termo Aditivo, demandado pelo pedido de reajuste do contrato pela empresa.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 85% (Atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2026

Avanço financeiro: 7,02%


Valor: R\$7.881.180,88

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS

O objetivo da iniciativa é a requalificação da malha viária e melhoria das condições de mobilidade urbana por meio da implantação de recapeamento asfáltico e de sinalização horizontal e vertical em 24 vias. Não há informações precisas a respeito dos locais, ruas ou comunidades em que tais ações ocorreram. A prefeitura ainda não enviou avanço físico e financeiro para a FGV.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Julho/2026

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$11.165.532,79

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde por meio da estruturação e adequação das Unidades de Atenção Primária para fomento e qualificação das equipes de cada município aderente. Foram comprados e entregues 14 equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$488.776,58

Executado: R\$465.487,25

Executada do repasse: 95,24%

Valor corrigido bacía: R\$61.430.530,58

Valor Três Marias: R\$2.354.382,38

REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Realização de serviços de recapeamento sobre pavimentação asfáltica e sobre pavimento poliédrico em vias urbanas de 13 bairros do município, contemplando uma extensão total de aproximadamente 11,61 km. Pontos onde ocorrem a iniciativa: Rot. B Pastor LD Av. Terminal Turístico - Bairro Terminal Turístico; Rua das Flores Estrada CEMIG até R. das Adálias - Bairro Novo Horizonte; Rua das Margaridas até Rua Santa Rita- Bairro Novo Horizonte; Rua das Margaridas até Av. das Flores - Bairro Novo Horizonte; Rua das Begônias - Bairro Novo Horizonte; Rua das Adálias - Bairro Novo Horizonte; Av. das Flores até Rua Santa Rita - Bairro Novo Horizonte; Rua Benjamin Constant entre Rua Leblon e Rua Curitiba - Bairro JK; Rua Thomas Edson entre Rua Itaipú e Rua Idelfonso de Brito - Bairro JK; Rua Olinda - Bairro JK; Rua Contorno até Rua Olinda - Bairro JK; Rua Thomas Edson entre Av. Felinto Muller e Rua Curitiba - Bairro JK; Av. Felinto Muller da Rua São João até a Rua Uberaba - Bairro JK; Rua São João entre Av. Felinto Muller e Rua São José - Bairro JK; Rua Vila nova a partir da Rua São Lucas - Bairro São Jorge; Rua Abel Alves Moreira - Bairro Marabá; Rua José Alfaiate - Bairro Marabá; Rua Bela Vista - Bairro Joaquim Cândido; Rua Rio Verde entre Rua Paraná e Rua Plutão - Bairro Joaquim Cândido; Rua Paraná - Bairro Joaquim Cândido; Av. das Américas Portal P das Águas até Av. Paraná - Bairro Parque das Nações; Av. Votorantim - Lado Esquerdo - Bairro Vila da Mineira; Estrada do Náutico Trecho Pé de Moleque - Bairro Náutico; Av. das Castanheiras a partir da entrada da Usina - Bairro CEMIG; Rua Nicarágua - Bairro Santa Rosa; Rua Luiz Gama - Bairro Santa Rosa; Rua Castro Alves - Bairro Santa Rosa; Rua Esperança até Rua Diamante - Bairro Santa Rosa; Rua Sete Lagoas até Rua Tiradentes - Bairro Santa Rosa; Rua João Pessoa entre Rua Mozart de Lima e Rua Vinícius de Moraes - Bairro Cohab; Rua Jatobá até Rua Vinicius de Moraes - Bairro Cohab; Rua Quatorze - Bairro Cohab; Rua São Vicente de Paulo - Bairro Joaquim de Lima; Rua Cristóvão Colombo - Bairro Joaquim de Lima; Rua Boa Esperança - Bairro Joaquim de Lima; Rua Lagoa Santa - Bairro Joaquim de Lima; Rua Sincério Martins - Bairro Joaquim de Lima.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** 91% (Atraso até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro: 101,65%

Valor: R\$12.254.718,84

FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo deste projeto é custear ações para que os municípios que contam com Unidade de Atenção Psicossocial possam atender a população. As ações incluem ampliação de equipes de saúde mental, fortalecimento da atenção primária, adequação das Unidades de Atenção Psicossocial, capacitações para acolhimento à crise e estruturação de fluxos assistenciais. Ações já realizadas: a) Elaboração e aprovação do plano de trabalho; b) Contratação de Profissionais para complementar a equipe do CAPS; c) Atendimento diário à população; d) Pagamento de profissionais. Próximos passos planejados: a) Manter atendimento diário à população; b) Pagamento de profissionais. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$407.592,00
Executado: R\$396.156,86
Executada do repasse: 97,19%

Valor toda bacía: R\$19.715.562,00
Valor Três Marias: R\$679.320,00

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 91 matrículas validadas para os profissionais da área, em Três Marias. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 73,33%

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:
Parcelas: 1/3 - R\$292.589,61
Executado: R\$201.125,08
Executada do repasse: 68,74%

Valor corrigido bacía: R\$47.189.824,34
Valor Três Marias: R\$1.425.903,23

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município, ofertando cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300,00 reais para cursos presenciais e R\$150,00 para cursos à distância.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:
82,96% (executado do repasse pelo município)


Valor corrigido bacía: R\$16.085.049,61
Valor Três Marias: R\$398.410,65

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:

Parcelas: 2/5 - R\$419.564,38

Executado: R\$390.822,43

Executada do repasse: 93,15%

Valor toda bacia: R\$37.680.000,00

Valor Três Marias: R\$960.000,00

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem como objetivo apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios da bacia do Paraopeba. Ele contou com a colaboração da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) e da SEAPA (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e resultou na regularização fundiária de propriedades que aderiram ao projeto. As audiências públicas referentes ao projeto, em Três Marias, ocorreram nos dias 12 de março e 25 de abril de 2024 e contaram com a presença de 92 pessoas no total. Diversas pessoas atingidas se cadastraram e aguardam a finalização das ações propostas pelo projeto, há necessidade de promover a transparência das ações, considerando o lapso temporal entre cadastro e a finalização das ações de entrega das escrituras e regularização.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2025

Avanço financeiro: 60,07%

Valor corrigido bacia: R\$7.591.708,51

Valor Três Marias: R\$485.630,94

Três Marias - Projetos concluídos

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo da iniciativa é a aquisição de veículos para fortalecimento da infraestrutura urbana e rural para o município de Três Marias. Foram entregues dois veículos para manutenção de vias.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2025

Avanço financeiro: 95,99%

Valor corrigido: R\$2.554.761,47

Valor executado: R\$2.360.246,13

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FORTALECIMENTO À SAÚDE

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo da iniciativa é ampliar a frota de veículos da saúde do município, visando a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde no município. Foram previstas e entregues uma ambulância tipo UTI e um micro-ônibus, para transporte de pacientes de urgência, bem como, transporte sanitário para tratamento fora do domicílio.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Março/2025

Avanço financeiro: 91,77%

Valor corrigido: R\$1.443.118,65
Valor executado: R\$1.271.336,62

DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em Três Marias foi entregue 1 kit e 39 agricultores participaram das ações de capacitação promovidas pelo projeto.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 70,71%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80
Valor executado: R\$2.667.637,07
Valor Três Marias: R\$87.217,08

ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Entre os produtos que compõem a sala de urgência estão cinco respiradores, oito bombas de infusão, um cilindro de oxigênio, quatro monitores cardíacos e quatro camas. Em Três Marias, foram entregues 37 equipamentos no Hospital São Francisco.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Dezembro/2023

Avanço financeiro: 84,82%

Valor corrigido bacia: R\$15.884.081,63
Valor executado bacia: R\$12.501.613,26
Valor Três Marias: R\$934.357,74

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em Três Marias.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 96,51%

Valor corrigido bacía: R\$55.108.826,85
Valor executado bacía: R\$49.061.629,16
Valor Três Marias: R\$2.389.545,86

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto visa a elaboração de um procedimento de Manutenção de Vias, assim como o treinamento de equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos utilizados para a manutenção de estradas rurais. O objetivo principal é que, a longo prazo, as prefeituras estejam equipadas e capacitadas para realizar tais manutenções, sobretudo considerando o enfoque ambiental.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 87,84%

Valor corrigido bacía: R\$3.058.891,50
Valor executado bacía: R\$2.705.319,94
Valor Três Marias: R\$113.448,69

Três Marias Projetos Regionais - Rodovias Estaduais

MG-415 - MORADA NOVA DE MINAS E TRÊS MARIAS

Tipo de projeto: Projetos Regionais

Tipo de obrigação: Vale e Poder Público

Subtrecho Morada Nova de Minas - Porto Novo (Represa): já foram realizados serviços de terraplenagem (99,76% de execução), drenagem (46,43% de execução) e pavimentação (88,15%).

Subtrecho Porto Novo (Represa) - Entrº BR-040: já foram realizados serviços de terraplenagem (18,42% de execução) e pavimentação (0,14% de execução).

 **Avanço físico:** 87,98% pavimentação

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro: em execução - sem informações

Valor: R\$92,5 milhões
Despesa empenhada: R\$56.551.214,18
Despesa empenhada Três Marias: R\$3,3 milhões

São Gonçalo do Abaeté - Projetos em execução

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS PARA MELHORIA URBANA

O objetivo da iniciativa é a implantação de placas e demais materiais necessários para implementação do projeto executivo de Sinalização Turística das principais vias de acesso aos atrativos turísticos do município. A previsão é de instalação de 97 placas e retirada de uma placa atual, a qual será reinstalada.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer da Vale

 **Avanço físico:** 33,8%

 **Previsão de Conclusão:** Maio/2026

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$404.426,28

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS PARA MELHORIA URBANA: GESTÃO DE RESÍDUOS

O objetivo da iniciativa é o da elaboração de diagnóstico de descarte dos resíduos sólidos gerados do município, além da aquisição, entrega e instalação de lixeiras no município.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer da Vale

 **Avanço físico:** 12,8%

 **Previsão de Conclusão:** Dezembro/2026

Avanço financeiro: Sem informações

Valor: R\$105.867,07

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLAUDIANO MORATO

O objetivo da iniciativa é a ampliação da UBS Claudiano Morato e reforma da sala Roupas Limpas, no centro do município, na Av. Padre João Matos, nº 758. A UBS terá uma ampliação na área construída de 720 m², além da implantação de uma praça, na área frontal da UBS, e da pavimentação de estacionamento e via interna de acesso. É importante destacar que o projeto, por ser implementado na sede de São Gonçalo do Abaeté, dificulta o acesso das pessoas atingidas pela distância, uma vez que a sede de Três Marias é a mais próxima.

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2027

Avanço financeiro: 0,23%


Valor: R\$7.809.879,64

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE (PS) NO BAIRRO BEIRA RIO

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O objetivo do projeto é a construção de um Posto de Saúde, no bairro Beira Rio, em São Gonçalo do Abaeté. O Posto de Saúde será do Tipo 2 Térrea (T2T), seguindo padrão da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com área total construída de 1.471 m². Também faz parte da iniciativa o fornecimento e instalação de equipamentos, mobiliário e veículos. Localizado na rua de acesso ao Centro Cultural e Esportivo a ser construído, a prefeitura afirma que será um complexo de lazer, esporte e saúde. As atividades realizadas nesse projeto foram: a execução do piso em granito e também a execução da cobertura em telhas termoacústicas.

 **Avanço físico:** 71% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Agosto/2026

Avanço financeiro: 20,20%


Valor: R\$7.419.152,71

CONSTRUÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO QUE SERÁ IMPLANTADO NO BEIRA RIO

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O objetivo do projeto é construir, aproximadamente, 1.700 metros de vias de acesso ao Centro Cultural e Esportivo que será implantado no Beira Rio. A comissão Beira Rio pleiteia ampliação das obras para contemplar a vila dos Albanos, com carta entregue ao prefeito. Segundo informações da Prefeitura Municipal, não foram realizadas atividades do projeto no período de referência (dezembro/2025).

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Julho/2025

Avanço financeiro: Sem informações


Valor: R\$15.606.062,61

CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O objetivo da iniciativa é a construção de um Cemitério Público Municipal, na Rua Geraldo Costinha, S/N - Bairro Santa Mônica, contemplando estacionamento, prédio administrativo e 484 jazigos em terreno de aproximadamente 2 hectares de área. Foram construídos muros e feitas aberturas de covas. Foram identificadas inconsistências nas informações encaminhadas pela Prefeitura Municipal, desta forma não há reporte de informações sobre avanço físico.

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Agosto/2026

Avanço financeiro: 21,36%


Valor: R\$6.930.841,36

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO NO BEIRA RIO

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular) - Convertido

Tipo de obrigação: Obrigação de Vale pagar e Prefeituras Executar

O objetivo do projeto é construir um Centro Cultural e Esportivo no bairro Beira Rio, próximo à BR-040 (acesso pela Rua Sete), que contará com as seguintes estruturas: campo de futebol, quadras, pista de caminhada, vestiários, sanitários, estacionamento e lanchonete. Segundo informações da Prefeitura Municipal, houve as seguintes atividades: (a) serviços de alvenaria; (b) perfurações de tubulões para estrutura de pilares; (c) concretagem da fundação; (d) início de levantamento de paredes; (e) execução de estrutura metálica; e (f) cobertura de telhados.

 **Avanço físico:** 69% (atraso maior que 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Fevereiro/2026

Avanço financeiro: 12,90%

Valor: R\$17.781.461,76

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem como objetivo apoiar a regularização fundiária de terras devolutas a serem selecionadas nos municípios da bacia do Paraopeba. Ele contou com a colaboração da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) e da SEAPA (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e resultou na regularização fundiária de propriedades que aderiram ao projeto. As audiências públicas referentes ao projeto, em SGA, ocorreram nos dias 28 e 29 de novembro de 2023 e contaram com a presença de 32 pessoas no total. No dia 28/11/2025 a Vale comunicou os compromissos sobre o encerramento da execução do projeto, a auditoria realizou a solicitação de documentação mínima e aguarda o retorno da Vale para iniciar a avaliação. Ainda não há finalização oficial pela FGV.

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Setembro/2025

Avanço financeiro: 80,43%

Valor corrigido bacia: R\$7.591.708,51

Valor SGA: R\$452.602,25

FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

O objetivo do projeto é oferecer capacitação para profissionais da área, buscando fortalecer a estrutura e serviços relacionados ao SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Entre os cursos ofertados estão: 1) A Política Pública de Assistência Social e o SUAS; 2) Gestão e Regulação do SUAS; 3) O Controle Social no SUAS; 4) Os sistemas de informação do SUAS; 5) Estratégias de Intervenção no SUAS; 6) A Oferta da Proteção Social do SUAS; 7) Os benefícios socioassistenciais. Distribuídas entre os sete cursos, houve 82 matrículas validadas para os profissionais da área, em SGA. Essas ações são desenvolvidas até a conclusão do projeto.

 **Avanço físico:** 73,33

 **Previsão de Conclusão:** Junho/2026

Avanço financeiro:

Parcelas: 2/3 - R\$591.139,10

Executado: R\$332.901,49

Executada do repasse: 56,32%

Valor corrigido bacia: R\$47.189.824,34

Valor SGA: R\$1.239.353,59

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O projeto foca na qualificação da porta de entrada do SUS, incluindo melhorias na infraestrutura, manutenção e compra de equipamentos (foram comprados e entregues 41 equipamentos). Além disso, são direcionados recursos para capacitação e treinamento das equipes de saúde, consultoria/assessoria, material de escritório, suprimentos/materiais de informática, material de limpeza, Serviço de internet – via fibra óptica, entre outros. Funciona em formato híbrido, com custeio e contratação de pessoal pelas prefeituras e aquisição de equipamentos e melhorias estruturais pela Vale. As ações planejadas visam garantir à população o acesso a uma atenção à saúde de qualidade, com recursos físicos, humanos, financeiros e com infraestrutura necessária ao atendimento adequado às demandas locais.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2024

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/3 - R\$228.204,41

Executado: R\$104.347,28

Executada do repasse: 45,73%

Valor corrigido bacía: R\$61.430.530,58

Valor SGA: R\$915.623,92

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O programa tem como objetivo fornecer qualificação profissional para jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade, a partir de 16 anos e atendidos por políticas públicas do município. São ofertados cursos que visam ampliar a perspectiva profissional de jovens nos municípios da bacía do Paraopeba. Os alunos matriculados e frequentes recebem uma bolsa auxílio de R\$300 reais para cursos presenciais e R\$150 para cursos à distância. Foram ofertados cursos de Produção Alimentícia, Ambiente de Saúde, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, entre outros.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

 **Avanço físico:** 95%

 **Previsão de Conclusão:** Abril/2026

Avanço financeiro:

81,06% (executado do repasse pelo município)

Valor corrigido bacía: R\$16.085.049,61


Valor SGA: R\$373.509,99

PROMOVE MINAS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

O objetivo do projeto é custear equipes multidisciplinares de saúde, com foco na prevenção de doenças e recuperação da saúde, em busca de reduzir a desigualdade no atendimento. A iniciativa é de obrigação da Vale pagar e do município executar. A prestação de contas pelos municípios é monitorada pela Auditoria, e o recebimento de outras parcelas do Acordo depende da execução de pelo menos 65% do recurso nas atividades previstas.

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação híbrida - Execução Vale e Prefeituras

 **Avanço físico:** Sem informações

 **Previsão de Conclusão:** Março/2028

Avanço financeiro:

Parcelas: 1/5 - R\$144.000,00

Executado: R\$142.554,18

Executada do repasse: 99%

Valor toda bacía: R\$37.680.000,00

Valor SGA: R\$720.000,00

CRIAÇÃO DE CENTRO DE APOIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a criação de um Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com a implantação da Casa Acolhe Minas, no município de Juatuba, para atendimento regionalizado aos 17 municípios. Em 02/04/2025, os Compromitentes formalizaram a **suspensão temporária** do prazo de execução do projeto em virtude da dificuldade que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDESE) vem encontrando junto aos municípios aderentes à iniciativa de conseguirem avançar com as contrapartidas necessárias para a implantação e manutenção do projeto, via consórcio intermunicipal.

 **Avanço físico:** 9,2% (atraso de até 10%)

 **Previsão de Conclusão:** Outubro/2028

Avanço financeiro: 0,59%

Valor Corrigido bacia: R\$25.905.004,95

Valor SGA: R\$1.523.823,82 (bloco de Investimento e Custeio)

São Gonçalo do Abaeté - Projetos concluídos

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

Tipo de projeto: Fluxo Ordinário (Consulta Popular)

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é comprar veículos para renovação da frota da Secretaria de Saúde, a fim de melhorar o transporte dos pacientes que necessitam realizar tratamentos ou exames fora do domicílio ou em outros municípios, bem como o transporte de pacientes graves, e compra de equipamentos, mobiliário e acessórios diversos para a área da saúde para fomentar e fortalecer a Atenção Primária à Saúde. Já foi adquirido um veículo sedan para uso da equipe de saúde e pacientes para realizar deslocamentos da zona rural para a área urbana e outras cidades.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2024

Avanço financeiro: 88,81%

Valor corrigido: R\$2.731.226,91

Valor executado: R\$2.335.234,37

DOAÇÃO DE KITS FEIRA, ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES NOS MUNICÍPIOS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAÓPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é ajudar agricultores em relação à produção e comercialização de produtos agrícolas, além de fortalecer a infraestrutura das feiras livres, em busca de promover a geração de emprego e renda para agricultores familiares e feirantes. A iniciativa contou com a compra e distribuição dos kits feira (R\$1.763.245,357) e com capacitação para agricultores locais (R\$904.391,72). No total, em todos os municípios da bacia, foram entregues 86 kits. Em São Gonçalo do Abaeté foi entregue um kit e 13 agricultores participaram das ações de capacitação promovidas pelo projeto.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Fevereiro/2024

Avanço financeiro: 67,62%

Valor corrigido bacia: R\$4.184.711,80

Valor executado: R\$2.667.637,07

Valor SGA: R\$87.217,08

ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE URGÊNCIA – MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é estruturar Salas de Urgência ao comprar e instalar equipamentos, materiais e mobiliários em um local indicado pelo município, melhorando o acesso e qualidade do atendimento nos serviços de urgência municipais. Em SGA, foram entregues 37 equipamentos no Centro de Saúde Claudiano Morato.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Julho/2024

Avanço financeiro: 85,47%

Valor corrigido bacia: R\$15.884.081,63

Valor executado bacia: R\$12.501.613,26

Valor SGA: R\$934.357,74

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O objetivo do projeto é a compra e entrega de equipamentos para que os municípios realizem manutenção nas estradas rurais. Os 3 equipamentos previstos foram entregues em São Gonçalo do Abaeté.

 **Avanço físico:** 95%

 **Concluído:** Setembro/2023

Avanço financeiro: 96,12%

Valor corrigido bacia: R\$55.108.826,85

Valor executado bacia: R\$49.061.629,16

Valor SGA: R\$2.307.736,31

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) – BACIA DO PARAOPEBA

Tipo de projeto: Pacote de Resposta Rápida - PRR

Tipo de obrigação: Obrigação de fazer - Execução Vale

O projeto tem o objetivo de elaborar e entregar um procedimento de Manutenção de Vias, além de treinar equipes técnicas e operadores de máquinas para operar os equipamentos responsáveis pela manutenção das estradas rurais.

 **Avanço físico:** 95,5%

 **Concluído:** Outubro/2023

Avanço financeiro: 96,14%

Valor corrigido bacia: R\$3.058.891,50

Valor executado bacia: R\$2.705.319,94

Valor SGA: R\$168.229,63

